



# BERATUNGSUNTERLAGE

zu TOP 3:

## Neubau der Brücke Untere Schlechttau

- ⇒ Vergabe des Nachtrags Nr. 3 – Entsorgung von stark kontaminierten Bodenaushub
- ⇒ Vergabe des Nachtrags Nr. 5 – Entsorgung von kontaminiertem Bodenaushub
- ⇒ Deckung von überplanmäßigen Ausgaben

### a) SACHVERHALT

- *Vergleiche Stellungnahme des Ingenieurbüro Rothenhöfer vom 19.07.2021 zum Nachtrag 03 (nichtöffentliche Anlage)*



### Anlage 1

- *Vergleiche Stellungnahme des Ingenieurbüro Rothenhöfer vom 04.09.2021 zum Nachtrag 05 (nichtöffentliche Anlage)*

### Anlage 2

### b) DECKUNGSVORSCHLAG

Die Vergabe der Arbeiten zum Neubau der Brücke über den Triebwerkskanal erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 25. Februar 2021. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe ergaben sich gegenüber der Kostenberechnung Wenigerausgaben von ca. 61.273,90 Euro. In der Zwischenzeit musste die Trogwand im Baubereich auf einer Länge von ca. 50 m um ca. 20 cm erhöht werden. Das entsprechende Nachtragsangebot der Firma Grötz betrug 10.403,97 Euro. Außerdem ist durch die damit verbundene Absenkung des Wasserstandes im Triebwerkskanal mit einer Erstattung von anteiligem Stromausfall an die Wasserkraftwerke in Höhe von ca. 10.000 Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Mehrausgaben reduzieren sich die Wenigerausgaben gegenüber der Kostenberechnung auf 40.869,93 Euro.

Aufgestellt: Weisenbach, 06.09.2021  ..... Werner Krieg Rechnungsamtsleiter	Sichtvermerk: Weisenbach, 06.09.2021  ..... Daniel Retsch Bürgermeister	Ausschuss genehmigt - abgelehnt am ..... Gemeinderat genehmigt- abgelehnt am .....
---	---	---

Die Gesamtsumme des Nachtrages Nr. 3 beträgt 83.191,71 Euro. Die Gesamtsumme des Nachtrags Nr. 5 beträgt 5.992,25 Euro. Nach Beauftragung dieser Nachträge ergeben sich überplanmäßige Ausgaben von 48.314,03 Euro. Insbesondere durch einen höheren Zuschuss nach der VwV-Kommunaler Sanierungsfond Brücke ergeben sich bei den Zuschüssen für diese Baumaßnahme Mehreinnahmen von 36.300 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

Diese Mehreinnahmen können zur teilweisen Deckung der entstehenden überplanmäßigen Ausgaben verwendet werden. Die darüber hinaus noch abzudeckenden überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 12.014,03 Euro sind durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gedeckt.

c) BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Beauftragung des Nachtrages Nr. 3 – Bodenentsorgung von stark kontaminierten Bodenaushub an die Firma Grötz GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau zum Nachtragsangebotspreis von 83.191,71 Euro.

Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Beauftragung des Nachtrages Nr. 5 – Bodenentsorgung von kontaminierten Bodenaushub an die Firma Grötz GmbH & Co. KG, 76571 Gaggenau zum Nachtragsangebotspreis von 5.992,25 Euro.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt entsprechend dem Deckungsvorschlag.